


NUMERO DE OBRA	CONTRATISTA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHAS DE INICIO Y TERMINO	SENIORADOS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	INVERSION FINANCIERA	AVANCE REALIZADO FISICO	INVERSION FINANCIERA
MBT-FAIS-2018-01	SIC DE VICTORIA SA DE CV	COMUNIDAD LAS ADJUNTAS	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS ADJUNTAS	626,200.00	626,200.00	METROS LINEALES	1200	18 DE ABRIL 2018 - 17 DE MAYO 2018	28 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-02	CONSTRUCCIONES S Y PROYECTOS KOPEN SA DE CV	CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAUULIPAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAUULIPAS	977,022.30	377,022.30	METROS LINEALES	780	02 DE ABRIL 2018 - 21 DE ABRIL 2018	400 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-03	SIC DE VICTORIA SA DE CV	COL. AMPLIACION BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ	1,200,000.00	1,200,000.00	PIEZAS	42	13 DE JUNIO 2018 - 31 DE JULIO 2018	100 PERSONAS	30%	30%	30%	30%	30%
MBT-FAIS-2018-04	DORA ALICIA COERTINA HERNANDEZ	EL LAS MARGARITAS	AMPLIACION DE DEPÓSITO TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMPS.	200,000.00	200,000.00	PIEZA	1	24 DE MAYO 2018 - 25 DE JUNIO 2018	20 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-05	JUAN ARTURO PARTIDA COERTINA	EJIDO EL BECERRO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL BECERRO DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMPS.	200,000.00	200,000.00	METROS LINEALES	160	24 DE MAYO 2018 - 25 DE JUNIO 2018	30 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-06	CONSTRUCCIONES S Y PROYECTOS KOPEN SA DE CV	COL. NUEVO BURGOS CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COL. NUEVO BURGOS.	596,873.28	596,873.28	METROS LINEALES	300	02 DE JUNIO 2018 - 31 DE JULIO 2018	75 PERSONAS	100%	57%	100%	100%	57%
MBT-FAIS-2018-07	JUAN ARTURO PARTIDA COERTINA	EJIDO EL PERREGAL	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EJIDO EL PERREGAL DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.	320,400.00	320,400.00	TECHCO	1	02 DE JULIO 2018 - 31 DE JULIO 2018	150 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-08	JUAN ARTURO PARTIDA COERTINA	EJIDO EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.	306,000.00	306,000.00	METROS CUADRADOS	103	08 DE JULIO 2018 - 31 DE JULIO 2018	120 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-09	DORA ALICIA COERTINA HERNANDEZ	EJIDO EL CHARRCO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EJIDO EL CHARRCO MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.	321,759.33	321,759.33	TECHCO	1	02 DE AGOSTO 2018 - 29 DE AGOSTO 2018	60 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-10	DORA ALICIA COERTINA HERNANDEZ	EL LAS MARGARITAS	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LAS MARGARITAS	3305,140.97	3305,140.97	METROS LINEALES	400	07 DE AGOSTO 2018 - 31 DE AGOSTO 2018	32 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-11	DORA ALICIA COERTINA HERNANDEZ	COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAM	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ	3200,400.00	3200,400.00	METROS LINEALES	234	02 DE SEPTIEMBRE 2018 - 12 DE SEPTIEMBRE 2018	100 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-12	DORA ALICIA COERTINA HERNANDEZ	COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAM	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	1175,000.00	1175,000.00	METROS LINEALES	120	19 DE SEPTIEMBRE 2018 - 29 DE SEPTIEMBRE 2018	70 PERSONAS	100%	100%	100%	100%	100%

TOTAL EN EJERCICIO FISCAL 2018
TOTAL POR CONTRATISTA
54,433,402.81
5525,304.74



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018
BURGOS, TAM

INDICATURA MUNICIPAL
2016 - 2018
BURGOS, TAM

CONTRALORIA
2016 - 2018
BURGOS, TAM

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2016 - 2018
BURGOS, TAM

RECIBIDO
16 SET. 2018
12:09 Brenda

