

NUMERO DE OBRA	CONTRATISTA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	COTIZACION TOTAL DE LA OBRA	INVERSION		METROS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE REALIZADO		INVERSION FINANCIERA
					FEDERAL	ESTADAL	LINEALES	CUBIERTOS	INICIO	TERMINO	LA AMPLIA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERA	
MOT-FAS-2018-01	SIC DE VICTORIA SA DE CV	COMUNIDAD LAS ADULTAS	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LAS ADULTAS	625,200.00	625,200.00	0	1710	LINEALES	0	18 DE ABRIL 2018	17 DE MAYO 2018	PERSONAS	25	100%	100%	100%	100%
MOT-FAS-2018-02	CONSTRUCCIONES S Y PROYECTOS KOPEN, SA DE CV	CABESERA MUNICIPAL TAMAUCAPOS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABESERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BURGOS TAMAUCAPOS	377,022.30	377,022.30	0	739	LINEALES	0	02 DE ABRIL 2018	21 DE ABRIL 2018	PERSONAS	410	100%	100%	100%	100%
MOT-FAS-2018-03	SIC DE VICTORIA SA DE CV	COL. AMPLIACION BENTON JILIBEZ CABESERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA AMPLIACION BENTON JILIBEZ	1,200,000.00	1,200,000.00	0	40	HELEAS	0	13 DE JUNIO 2018	31 DE JULIO 2018	PERSONAS	100	30%	30%	30%	30%
MOT-FAS-2018-04	EGRA ALICIA CORONA HERNANDEZ	EL LAS MARGARITAS	CONSTRUCCION DE DEPOSITO TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.	200,000.00	200,000.00	0	1	PIEZA	0	24 DE MAYO 2018	26 DE JUNIO 2018	PERSONAS	33	100%	100%	100%	100%
MOT-FAS-2018-05	JUAN ARTURO PARTIDA CORONA	EJIDO EL BEGON	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL BEGON DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.	200,000.00	200,000.00	0	150	METROS LINEALES	0	24 DE MAYO 2018	25 DE JUNIO 2018	PERSONAS	30	100%	100%	100%	100%
MOT-FAS-2018-06	CONSTRUCCIONES S Y PROYECTOS KOPEN, SA DE CV	COL. NUEVO BURGOS CABESERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL COL. NUEVO BURGOS	588,873.28	588,873.28	0	300	METROS LINEALES	0	02 DE JUNIO 2018	31 DE JULIO 2018	PERSONAS	75	0%	0%	0%	0%
MOT-FAS-2018-07	JUAN ARTURO PARTIDA CORONA	EJIDO EL BEGON	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EJIDO EL BEGON DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAM.	320,400.00	320,400.00	0	1	TECHO	0	02 DE JUNIO 2018	31 DE JULIO 2018	PERSONAS	120	0%	0%	0%	0%
MOT-FAS-2018-08	JUAN ARTURO PARTIDA CORONA	EJIDO ENILIANO ZARZA	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO ENILIANO ZARZA DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.	300,000.00	300,000.00	0	103	METROS CUADRADOS	0	09 DE JUNIO 2018	31 DE JULIO 2018	PERSONAS	120	0%	0%	0%	0%
TOTAL EN OBRA CONTRATADO				53,801,265.55	53,801,265.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
TOTAL POR CONTRATAR				53,801,265.55	53,801,265.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 BURGOS, TAM.  
 2016 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 BURGOS, TAM.  
 2016 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 BURGOS, TAM.  
 2016 - 2018

RECIBIDO  
 16 OCT. 2018  
 12:09 Bora