

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUMERO DE OFICIO.- PMB/099/2019.

C. LIC. JOSE RAMON GOMEZ LEAL.
DELEGADO FEDERAL EN TAMLULIPAS
PRESENTE.

El que suscribe **C. JOSE GERMAN SOTO URDIALES**, Enlace Municipal de **Burgos de Tamaulipas**, acreditado ante esa dependencia federal que usted dignamente representa, por este conducto le envió un cordial saludo y aprovecho la ocasión para hacerle llegar el cuarto informe trimestral del ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular quedo de usted como su atento y seguro servidor.

BURGOS TAMAULIPAS A 13 DE FEBRERO DE 2019

ATENTAMENTE.
SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
ADMINISTRACION 2018-2021.
EL ENLACE DEL FAIS.



Jose German Soto Urdiales

C. JOSE GERMAN SOTO URDIALES.

MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS

NUMERO DE OBRA	CONTRATISTA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	INVERSION		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE REALIZADO FISICO	INVERSION EJERCIDA FINANCIERA
					FEDERAL	ESTADAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCERO		
MBT-FAIS-2018-01	SIC DE VICTORIA SA DE CV	COMUNIDAD LAS ADULTAS	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LAS ADULTAS	625,200.00	625,200.00		METROS LINEALES	1200	18 DE ABRIL 2018	17 DE MAYO 2018	PERSONAS	28	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-02	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN, SA DE CV	CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS	377,022.30	377,022.30		METROS LINEALES	760	02 DE ABRIL 2018	21 DE ABRIL 2018	PERSONAS	400	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-03	SIC DE VICTORIA SA DE CV	COL. AMPLIACION BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ	1,200,000.00	1,200,000.00		PIEZAS	40	13 DE JUNIO 2018	31 DE JULIO 2018	PERSONAS	100	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-04	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	EL LAS MARGARITAS	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMPS.	200,000.00	200,000.00		PIEZA	1	24 DE MAYO 2018	25 DE JUNIO 2018	PERSONAS	33	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-05	JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA	EJIDO EL BECERRO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL BECERRO DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMPS.	200,000.00	200,000.00		METROS LINEALES	150	24 DE MAYO 2018	25 DE JUNIO 2018	PERSONAS	30	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-06	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN, SA DE CV	COL. NUEVO BURGOS, CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COL. NUEVO BURGOS	599,873.28	599,873.28		METROS LINEALES	300	02 DE JUNIO 2018	31 DE JULIO 2018	PERSONAS	75	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-07	JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA	EJIDO EL PEDREGAL	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EJIDO EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM	320,400.00	320,400.00		TECHO	1	02 DE JULIO 2018	31 DE JULIO 2018	PERSONAS	150	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-08	JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA	EJIDO EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.	309,000.00	309,000.00		METROS CUADRADOS	103	09 DE JULIO 2018	31 DE JULIO 2018	PERSONAS	120	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-09	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	EJIDO EL CHARCO	CONSTRUCCION DE EDUCACION FISICA EN EL EJIDO EL CHARCO MUNICIPIO DE BURGOS, TAM.	321,769.33	321,769.33		TECHO	1	02 DE AGOSTO 2018	29 DE AGOSTO 2018	PERSONAS	60	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-10	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	EL LAS MARGARITAS	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LAS MARGARITAS	\$305,140.97	\$305,140.97		METROS LINEALES	400	1 DE SEPTIEMBRE 2018	27 DE SEPTIEMBRE 2018	PERSONAS	32	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-11	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	COLONIA AMPLIACION BENITO JUARES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAM	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ	\$200,400.00	\$200,400.00		METROS LINEALES	334	02 DE SEPTIEMBRE 2018	12 DE SEPTIEMBRE 2018	PERSONAS	100	100%	100%	100%	100%
MBT-FAIS-2018-12	DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ	COLONIA AMPLIACION BENITO JUARES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAM	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	\$170,000.00	\$170,000.00		METROS LINEALES	120	19 DE SEPTIEMBRE 2018	28 DE SEPTIEMBRE 2018	PERSONAS	70	100%	100%	100%	100%
MBT/FISMUN-2018/001	MARCELO MEDINA PADRON	CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAM	\$550,000.00	\$550,000.00		METROS LINEALES					120	100%	100%	100%	100%

TOTAL EN EJERCICIO FISCAL 2018
TOTAL POR CONTRATISTA

\$5,372,805.88
\$8,104.42

\$5,380,910.30

538691

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ROBERT FERRAZ GAUVAN GARCIA

ADMINISTRACION
SECRETARIO DE FINANZAS
C. RICARDO GONZALEZ GONZALEZ

ADMINISTRACION
SINDICO MUNICIPAL
C. EISA ARACELY POLANCO RAMIREZ

ADMINISTRACION
CONTRALOR MUNICIPAL
C. JUAN JOSE BAVILIA GONZALEZ

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
C. PEDRO GARCIA GARCIA

OBAS PUBLICAS

OBAS PUBLICAS

OBAS PUBLICAS

BURGOS, TAM.

BURGOS, TAM.

BURGOS, TAM.

BURGOS, TAM.

BURGOS, TAM.

BURGOS, TAM.

BURGOS, TAM.

BURGOS, TAM.